Ordem de Serviço

10235

MANUTENÇÃO

Projeto

Analise : MAN PREVENTIVA - PF CACHIMBO - GUARANTÃ DO NOR **Ano :** 2026 **Nº** 000001024 **Sub-Projeto:** MP00014813

Centro de Custo : 10025183-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ I

Entidade

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ

Telefone do Contato: 065-9942-5998 **Nome do Contato:** SR. JOSÉ AUGUSTO

Endereço da Entidade

Logr.: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 3415 **Nº:** **Compl.:**

Bairro: **Cidade:** CUIABA **UF:** MT **CEP:** 78050-000

Dados Complementares

Dta. Emissão : 13/10/2026 **Dta. P/Execução :** 13/10/2026

Emissor da Ordem de Serviço: EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA-COLABORADOR

Endereço Para Execução da Ordem de Serviço

Logr.: BR 163 - PF CACHIMBO **Nº:** **Compl.:**

Bairro: ZONA RURAL **Cidade:** GUARANTA DO NORTE **UF:** MT **CEP:** 78520-000

Poço		Bomba							
Nº	1	El. Sup.	3,00(m)	El. Inf.	11,50(m)	Crivo	12,00(m)	Estado	USADO
Prof.	13,50(m)	Descrição	MOTO BOMBA 4BPS3F-11 1.5 HP 254V MON . | UNID.(UND)						
Ø	6								
Vazão	4000	Painel							
N. Est.	4,5	Compens.	PAINEL	R.F.F. ☐	R. N. ☐	P. R. ☐	Part. Dir.		
N. Din.	8,4	Descrição	PAINEL DE COMANDO 1,5 HP 220V MONOF. | UNID.(UN)						
Coord. S									
Coord. W		Tubo Edutor							
Altitude		Galv.		Geon. DN.					

Produtos a Serem Utilizado

Descrição	Qtde	Usado	Devolvido
ACIDO CITRICO | UNID.(KG)	10,000000		
HIPOCLORITO DE SÓDIO GL | UNID.(GL)	12,000000		

Serviços a Serem Executados

Descrição	Qtde	Executada
ANALISE FISICO QUIMICO E BACTERIOLOGICO PADRÃO SEMA | UNID.(UND)	1,00	
DESINFECÇÃO BACTERIOLÓGICA DO POÇO | UNID.(UND)	1,00	
INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA | UNID.(SV)	1,00	
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DE POÇO ATÉ 150 METROS | UNID.(UND)	1,00	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE ACABAMENTO/MANUTENÇÃO | UNID.(UND)	1,00	
RETIRADA DO CONJUNTO MOTO BOMBA | UNID.(UND)	1,00	
TESTE DE VAZÃO 12 HORAS C/ BOMBA DO CLIENTE | UNID.(UND)	1,00	
TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DA ZONA URBANA | UNID.(KM)	1,00	

Equipamento(s) Utilizado(s)

Descrição	Inicio	Final	Total

Digitalizado com CamScanner

Analise :
Centro de
Entidad

Ordem de Serviço

10235

MANUTENÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) os materiais e serviços acima relacionados.

20/10/2026	JOSÉ MAURICIO DE MATTOS	
Data	Nome Cliente/Representante	Assinatura Cliente/Representante

Lider: Edmilson **Auxiliar:** Everton **Visto Lider:** Edmilson

Obs:

Prazo de Pagamento: ( ) 01 ( ) 02

__/__/__ _____

Data Gerente

19/10/2026 07:24:59

Digitalizado com CamScanner

	DATA	RESPONSÁVEL
EQUIPE	22/10/26	Edinhan
GESTOR MANUT./ACAB.		
SUPRIMENTOS		
COMERCIAL FECHAMENTO		
ADM. COMISSÃO		
AMBIENTAL (RELATÓRIO)		
ENVIO AO CLIENTE		

	INÍCIO	FIM
DATA		
KM		
	ANTES	DEPOIS
VAZÃO	4.200	4.200
NE	8 mts	8 mts
ND	50 mts	50 mts
AMPERAGEM	5	5
TENSÃO	220	220
BOMBA	ESUB. 4/9.	
PAINEL NÍVEL	Sem	
EDUTOR ou GALV.	1 1/2. gal	
CABO	3x4.	ES / EI
TUBO NÍVEL	NÃO	
ATERRAMENTO	NÃO	
CAVALETE	SIM	
Ø POÇO	4 Polegada.	

Digitalizado com CamScanner