Ordem de Serviço

10235

MANUTENÇÃO

Sonora

Projeto

Analise : MAN PREVENTIVA - PF CACHIMBO - GUARANTÃ DO NOR' **Ano :** 2026 **Nº** 000001024 **Sub-Projeto:** MP00014813

Centro de Custo : 10025183-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ I

Entidade

Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ

Telefone do Contato: 065-9942-5998 **Nome do Contato:** SR. JOSÉ AUGUSTO

Endereço da Entidade

Logr.: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 3415 **Nº:** **Compl.:**

Bairro: **Cidade:** CUIABA **UF:** MT **CEP:** 78050-000

Dados Complementares

Dta. Emissão : 13/10/2026 **Dta. P/Execução :** 13/10/2026

Emissor da Ordem de Serviço: EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA-COLABORADOR

Endereço Para Execução da Ordem de Serviço

Logr.: ~~BR 163 PF CACHIMBO~~ Sonora **Nº:** **Compl.:**

Bairro: ~~ZONA RURAL~~ **Cidade:** ~~GUARANTA DO NORTE~~ **UF:** MT **CEP:** ~~78520-000~~

Poço		Bomba							
Nº	1	El. Sup.	~~3,00(m)~~	El. Inf.	~~11,50(m)~~	Crivo	~~12,00(m)~~	Estado	USADO
Prof.	~~13,50(m)~~	Descrição	~~MOTO BOMBA 4BPS3F-11 1,5 HP 254V MON. | UNID.(UND)~~						
Ø 6	~~6~~								
Vazão	~~4000~~ 8.000 Avaliação	Painel							
N. Est.	~~4,5~~	Compens.	PAINEL	R.F.F. ☐	R. N. ☐	P. R. ☐	Part. Dir.		
N. Din.	~~8,4~~	Descrição	~~PAINEL DE COMANDO 1,5 HP 220V MONOF. | UNID.(UN)~~						
Coord. S									
Coord. W		Tubo Edutor							
Altitude		Galv.		Geon. DN.	1.1/2				

Produtos a Serem Utilizado

Descrição	Qtde	Usado	Devolvido
ACIDO CITRICO | UNID.(KG)	10,000000	OK	
HIPOCLORITO DE SÓDIO GL | UNID.(GL)	12,000000	10 Litros	

14/10/2026

Serviços a Serem Executados

Descrição	Qtde	Executada
ANALISE FISICO QUIMICO E BACTERIOLOGICO PADRÃO SEMA | UNID.(UND)	1,00	
DESINFECÇÃO BACTERIOLÓGICA DO POÇO | UNID.(UND)	1,00	OK
INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA | UNID.(SV)	1,00	OK
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DE POÇO ATÉ 150 METROS | UNID.(UND)	1,00	OK
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE ACABAMENTO/MANUTENÇÃO | UNID.(UND)	1,00	OK
RETIRADA DO CONJUNTO MOTO BOMBA | UNID.(UND)	1,00	OK
TESTE DE VAZÃO 12 HORAS C/ BOMBA DO CLIENTE | UNID.(UND)	1,00	OK
TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DA ZONA URBANA | UNID.(KM)	1,00	OK

Equipamento(s) Utilizado(s)

Descrição	Inicio	Final	Total

Digitalizado com CamScanner

Ordem de Serviço

10235

MANUTENÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) os materiais e serviços acima relacionados.

Data	Nome Cliente/Representante	Assinatura Cliente/Representante
16/10/26		Sr. Pedro.

Lider: ESTEVAN **Auxiliar:** VEIMAR. **Visto Lider:** _____

Obs: PROXIMA LIMPEZA; SOLICITAR AO ZELADOR QUE RETIRE OS GALHOS EM CIMA DO POÇO. P/ RETIRADA DA TUBULAÇÃO.

Prazo de Pagamento: ( ) 01 ( ) 02

Data	Gerente
___/___/___	

Digitalizado com CamScanner